**Протокол**
**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа»**

Место проведения: г. Костомукша, ул. Строителей, д.5
Дата проведения: 16 декабря 2020 г.
Время проведения: 15.30 час. (подключение по скайп)

Председатель комиссии:
Новгородов С.Н. – и.о.главы Костомукшского городского округа;
Присутствовали:
Члены общественной комиссии:
Сахнов В.Н. – председатель Совета Костомукшского городского округа;
Андруша Т.Н. – заместитель председателя Совета Костомукшского городского округа, депутат Совета Костомукшского городского округа;
Шаманская О.А. – член РШ ОНФ в Карелии, начальник отдела коммуникаций АО «Северсталь Менеджмент» г. Костомукша, депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию);
Стременовская Ж.В. – начальник финансового управления администрации Костомукшского городского округа;
Муравьева С.Н. – депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию);
Бубнова З.В. – начальник управления экономического развития администрации Костомукшского городского округа.
Рудак Е.П. – начальник отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского городского округа;

**Повестка дня:**

1. Подведение итогов выполнения работ по благоустройству дворовой и общественной территории в г. Костомукша в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа» в 2020 году.

По вопросу повестки дня :

Для реализации мероприятий программы «Формирование современной городской среды» в 2020 г. объем расходов Субсидии из бюджета Республики Карелия (в т.ч. финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета) составляет 2689,9 тыс. руб.

| Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Местный бюджет | 1488,908 | 279,28866 | 148,356 |
| Бюджет РК | 256,495 | 46,54810 | 24.72719 |
| Федеральный бюджет | 4018,405 | 4608,2629 | 2447,87281 |
| За счет безвозмездных поступлений (граждан, юр.лиц) | 56,181 | 23,27715 | 68,96001 |
| ВСЕГО | 5819,989 | 4957,37681 | 2689,91601 |

Заключены следующие муниципальные контракты:

Заключен муниципальный контракт на Благоустройство дворовых территорий (ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 5 по пр. Горняков в г. Костомукша) с ООО «Лесфорвард» на сумму 1 013 523,70 тыс.руб.

Срок выполнения работ до 30.09.2020г. Подрядной организаций не исполнены обязательства по контракту в части выполнения работ. По факту, на 30.09.2020 г., работы в полном объеме Подрядчиком не выполнены. Сдача-приемка работ осуществлялась в ноябре т.г.

Контрактом предусмотрена ответственность сторон за нарушение (просрочку исполнения) обязательств.

Согласно п.8.2. Контракта - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от 15 мая 2017 года №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской федерации от 25 ноября 2013 года №1063».

Согласно п.8.4. Контракта – в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

В соответствии с п.8.4.3. Контракта - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

На основании вышеизложенного, руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации и Муниципальным контрактом от 28 апреля 2020 г. №0806300010120000029, Заказчик – Администрация Костомукшского городского округа потребовал от Подрядчика – ООО «Лесфовард» оплатить пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 8 758,53 (восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь ) рублей 53 копейки.

На сумму экономии в результате проведения электронного аукциона заключен Договор №84-20 от 24.07.2020 с ООО «Чистый город» на сумму 5 102,29 руб руб., работы выполнены.

Общественная территория

- по общественной территории на благоустройство бульвара Лазарева (озеленение и устройство пешеходной дорожки) заключен контракт с ООО «СК-Армада» г. Петрозаводск на сумму 958,97920 тыс. руб. Работы выполнены.

на сумму экономии на 712 394,80 т.р.Заключен контракт с ООО «АтлантСервис» на благоустройство бульвара Лазарева (озеленение и устройство пешеходной дорожки)

Работы выполнены. Освоение средств выполнено в полном объеме.

После обсуждения вопросов повестки дня

**РЕШИЛИ:**

Принять работы по благоустройству дворовой территории по пр.горняков, 5 в г. Костомукша и благоустройство бульвара Лазарева (3-й этап благоустройства) выполненных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа».

Председатель общественной комиссии С.Н. Новгородов